

Documento valido solo per il territorio nazionale (Italia)

## **RICHIESTADI PRIMO AVVIAMENTO MODULAR CHILLER**

Spett.le **ARGOCLIMA S.p.A.**,

Con la presente siamo a chiedere il **PRIMO AVVIAMENTO** della pompa di calore Gree

**ATTENZIONE: per procedere con l'avviamento è necessario compilare tutti i campi richiesti.**

**IL MODULO COMPILATO IN MANIERA NON CORRETTA O INCOMPLETA POTRÀ ESSERE RIFIUTATO**

### **Dati cliente**

Sig./Società \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

**Rivenditore/Agenzia di vendita** \_\_\_\_\_

### **Dati installatore**

Sig./Società \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Indicare preferenza centro assistenza (facoltativo) \_\_\_\_\_

### **PER RICHIEDERE IL PRIMO AVVIAMENTO, CONFERMARE LE SEGUENTI VERIFICHE:**

- |   | <b>SÌ</b>                | <b>NO</b>                |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • I prodotti sono stati installati, rispettando gli obblighi riportati sui manuali di installazione e il CAT potrà operare in totale sicurezza come previsto dalle norme vigenti; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • L'alimentazione elettrica è conforme a quanto riportato nei manuali di installazione e sono state rispettate le sezioni e la tipologia dei cavi da utilizzare;                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Sono state rispettate le misure (diametri, lunghezze e dislivelli) delle tubazioni idrauliche   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • L'impianto è stato accuratamente lavato ed è stato installato il filtro dell'acqua all'ingresso dell'evaporatore ( <i>pena la decadenza della Garanzia</i> );                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Il circuito idraulico è stato messo in pressione, caricato e degasato;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • È stato verificato il riempimento dell'impianto idraulico e il volume minimo d'acqua dell'impianto è garantito;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • La portata d'acqua per la pompa di calore è sempre garantita;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • È stato installato un vaso di espansione idoneo;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • È stato installato un addolcitore (verificare PH e durezza acqua);  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



**Numero unità installate da 35 kW:** \_\_\_\_\_

- Modulo/i con pompa integrata  
 Modulo/i senza pompa integrata



**Numero unità installate da 60 kW:** \_\_\_\_\_

- Modulo/i con pompa integrata  
 Modulo/i senza pompa non integrata



**Per i modelli con pompa non integrata indicare :**

**Modello kit idronico:** \_\_\_\_\_

**Matricola:** \_\_\_\_\_

- **IMPORTANTE:** allegare il progetto oppure lo schema di impianto con indicate le unità installate, le lunghezze, i diametri e i dislivelli delle tubazioni ed i principali componenti idraulici, oppure disegnarlo nel riquadro sottostante:

**SÌ NO**

- L'impianto è costituito da circuito primario / secondario (il serbatoio inerziale funziona da separatore idraulico)
- È presente almeno una resistenza elettrica ad integrazione per il riscaldamento nell'impianto
- Sono presenti altri collegamenti ausiliari:  
contatto ON/OFF       Uscita allarme       Uscita funzionamento

Indicare la tipologia di terminali:

Indicare la temperatura caldo/freddo:

Pannello radiante	Fan Coil	Radiatori	Altro
°C ____/____	°C ____/____	°C ____/____	°C ____/____

Note da parte dell'installatore:

---

## AVVERTENZE

- Il seguente modulo deve essere inoltrato al seguente indirizzo mail:  
[argo.postvendita@argoclima.com](mailto:argo.postvendita@argoclima.com)
- Il Centro Assistenza Gree verificherà che l'installazione sia congruente al modulo da voi compilato e conforme ai manuali d'installazione.
- Qualora il Centro Assistenza non possa eseguire il primo avviamento per problemi di impianto, la successiva richiesta di avviamento sarà a carico dell'installatore/cliente.
- Qualora l'unità sia collegata elettricamente alla tensione di cantiere, non si potrà eseguire l'avviamento.
- **Qualora il primo avviamento del sistema, non sia effettuato da uno nostro centro assistenza autorizzato, la garanzia decadrà automaticamente.**

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

**TIMBRO DEL RICHIEDENTE**

Prodotto distribuito da:

**argoclima s.p.a.**

Sede legale: Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Capitale sociale € 13.416.000 i.v. - Codice fiscale e R.I. Milano- P. IVA n. 03258640964

Cod.Ident.Intracom IT03258640964 - R.E.A. BS-520586 - ECOPEP 060401 - RIDOMUS 060201 - Reg. Naz. Produttori AEE IT1104000007129 - Reg. Naz. Pile IT11040P00002540